

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Budowa zespołów kontenerowych zaplecza technicznego i wypoczynkowego Ośrodka COS Kubalonka dla zawodniczych drużyn sportowych oraz rozbiórka istniejących kontenerów wraz z zagospodarowaniem terenu - kosztorys dla 1 kpl ( 2 szt.) kontenerów</b>		
1	Element	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
1	Kalkulacja indywidualna	Odłączenie kontenerów i zabudowań istniejących w sposób umożliwiający podłączenie nowych oiektów, zabezpieczenie terenu prac	kpl	1
2	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	11,173
3	KNRW 401/545/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy	m2	63,687
4	KNRW 401/441/2	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowania dachu	m2	63,687
5	KNRW 401/441/6	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby prostej	m2	63,687
6	KNR 404/1107/3 (2)	Analogia - załadunek i wywóz kontenerów istniejących po uprzednim usunięciu skotwierń i połączeń montażowych	t	4,600
7	KNR 401/108/11	Wywóz odpadów samochodami samowyladowczymi do 10' km	m3	6,369
8	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację odpadów	m3	6,369
2	Element	<b>Przygotowanie podłoża</b>		
9	KNR 401/103/3	Zebranie warstwy ziemi/podbudowy istniejącej pod posadowienie kontenerów gr 30 cm	m3	13,500
10	KNR 401/108/3	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 10' km	m3	13,500
11	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację ziemi	m3	13,500
12	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie	m2	45,000
13	KNR 202/1101/7 (4)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek gr 15 cm - warstwa wyrównująca pod płyty drogowe	m3	6,750
14	KNR 225/408/4	Dostawa i ułożenie płyt drogowych betonowych 150x300x15 cm jako fundament pod kontenery	m2	45,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Element	<b>Prace pozostałe</b>		
33	Kalkulacja indywidualna	Podłączenie zasilania istniejącego do kontenerów, wykonanie niezbędnych pomiarów i sporządzenie protokołów	kpl	1
34	KNR 201/205/1	Wykonanie koryt pod nawierzchnie utwardzone z odwozem urobku na odległość 1 km - mechanicznie 90%	m3	5,022
35	KNR 201/301/1	Wykonanie koryt pod nawierzchnie utwardzone z odwozem urobku na odległość 1 km - ręcznie 10%	m3	0,558
36	KNR 201/214/3 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5' km odległości transportu, ponad 1' km samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych - dodatkowe 9 km Krotność=18	m3	5,580
37	Kalkulacja indywidualna	Opłata za składowanie ziemi	m3	69,280
38	KNR 231/402/3	Wykonanie ław betonowych pod obrzeża	m3	1,052
39	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8' cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	26,300
40	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm - całkowita podbudowa 20 cm	m2	18,60
41	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości Krotność=12	m2	18,600
42	KNR 231/511/2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	18,600

